



Dato: 29.11.2021

# Informasjon fra Peab Bogstrand AS

## Renovering av fasader, Utsikten BRL

### Status oppdatering, rekke 49-67.

Nå er all fiber skiftet og lagt om i rekka. Hele rekka er ferdig isolert og lektet og er klar for kledning på bakside. Vi er godt i gang med skifte av tak i fra nr 49. Vi får vinduer i uke 48 til baksiden og starter skifte av disse. Fra den 08.12 begynner vi å skifte verandadører.

Vi ser vi nærmer oss juletid ganske fort og hvis noen ikke ønsker vindu og dørsifte helt oppunder jul, må dette varsles så vi kan gjøre de beste hensyn, men håper vi kan få skiftet dette fortløpende hos alle.

Vi vil varsle på forhånd før vi begynner vindu/dør skifte på baksiden, slik at dere har mulighet til å rydde bort fra vinduer og dør så vi får lett adkomst.

For de som ikke har levert nøkler/kode til deres boenhet, slik at vi kan komme oss inn for å skifte dør og vinduer ønsker vi at dette gjøres så raskt som mulig.

Skulle det være spørsmål, levering av nøkler eller annet er det bare å ta kontakt.

Mvh  
Peab Bogstrand

Tor Arne Aronsen  
[tor.arne.aronsen@bogstrand.no](mailto:tor.arne.aronsen@bogstrand.no)  
99105566

### Fakta om prosjektet

PEAB Bogstrand AS er engasjert av Bo Nord AS og Utsikten BRL for å total renovering av fasade. Dette inkluderer nye drenering, vinduer, kledning, tak, balkonger og inngangspartier.

**Adresse/sted**  
Solstien, Harstad

**Oppstart**  
August/september 2021

**Ferdig**  
Desember 2023

**Kontaktpersoner**  
Prosjektleder Christian Gödeke  
+47 402 15 931 /  
[Christian.Godeke@bogstrand.no](mailto:Christian.Godeke@bogstrand.no)

Produksjonsleder Tor Arne Aronsen  
+47 99105566  
[tor.arne.aronsen@bogstrand.no](mailto:tor.arne.aronsen@bogstrand.no)

**Kontaktpersoner byggherre**  
Bo Nord AS Geir Svendsen  
+47 476 73 136 / [gsv@bonord.no](mailto:gsv@bonord.no)

**Mer informasjon**  
Dersom dere har spørsmål angående bygg/anleggsprosjektet kan dere ta kontakt med PEAB Bogstrand AS/ Tor Arne Aronsen  
Mandag til torsdag mellom kl. 08.00-15.30.